

收文編號：1060004681

議案編號：1060504071004300

立法院議案關係文書 (中華民國41年9月起編號)
中華民國106年5月17日印發

院總第 887 號 政府提案第 15350 號之 2329

案由：教育部函送 105 年國立陽明大學附設醫院作業基金預算書面資料，請查照案。

教育部函

受文者：立法院

發文日期：中華民國 106 年 3 月 29 日

發文字號：臺教高(三)字第 1060038567 號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：書面報告

主旨：檢送 105 年國立陽明大學附設醫院作業基金預算書面資料（如附件），請查照。

說明：

- 一、依據大院 105 年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分教育部主管作業基金—國立陽明大學附設醫院作業基金決議事項暨國立陽明大學附設醫院 106 年 3 月 16 日陽大附醫計字第 1060002653 號函辦理。
- 二、檢附書面資料「國立陽明大學附設醫院營運改善計畫」書面報告乙份。

正本：立法院

副本：立法院教育及文化委員會（含附件）、國立陽明大學、國立陽明大學附設醫院、本部會計處、國會聯絡小組、高等教育司

立法院第9屆第2會期

國立陽明大學附設醫院作業基金 營運改善計畫報告

報告機關：國立陽明大學附設醫院

	<p>一、蘭陽院區依目前規劃於開始營運後，除缺乏教學研究空間、醫護人員宿舍及行政空間，部分醫療儀器設備亦須另案租賃，相關軟、硬體設施似有不足，且不利於醫護人員之招募。</p>
<p>本院說明</p>	<p>本院「蘭陽院區興建計畫」囿於經費規模縮減，以致須變更及刪減原規劃空間與設備購置經費。相關醫療單位（如洗腎室、安寧病房、慢性呼吸治療病房、復健部門、精神科、放射腫瘤治療中心、護理之家、居家護理及檢驗、藥劑等醫事支援單位）、部分行政、教學研究單位與醫護人員宿舍因量體空間不足無法搬遷，仍於新民院區持續運作以維營運；至部分醫療儀器設備亦限於預算而須另案租賃，始得以因應蘭陽院區啟用所需。</p> <p>惟本院身為宜蘭地區唯一公立區域教學醫院及溪北地區急重症責任醫院，在肩負宜蘭人期待大病院之責任與使命下，為使民眾有更好之醫療服務品質，遂以雙院區模式積極維持醫療服務能量。本院考量宜蘭人口老化問題日趨嚴重，在以醫療不中斷及延續性周全照護為前提下，認為宜蘭地區除急重症外，長期照護亦為目前迫切需求。爰此規劃蘭陽院區係以急重難症醫療為主，新民院區則接軌長期照護課題，以此全面性地佈建蘭陽地區急慢性醫療照護網絡。</p> <p>基此，新民院區謹遵奉行政院核准之「陽明衛生福利產業創新園區開發計畫—新民院區再發展計畫」，於新民院區成立弱勢與特殊需求者照護醫療中心、失智症照護及技術發展中心、科技輔具與科技照護訓練中心及銀髮健康管理暨專業人才培訓認證中心等四大中心，並按進度階段性地導入長期照護、老人健康促進及弱勢團體服務等醫療資源；至蘭陽院區則集中於急重症照護領域。目前雙院區併行運作，除為維持一定醫療量能及醫療品質外，新民院區更須輔以教學研究及行政支援之角色，以達空間上之使用效益；至部份醫療儀器設備仍以租賃方式辦理，主要係確保醫療服務不至中斷。</p> <p>本院現階段基於「宜蘭縣整體醫療發展規劃」，係以醫學中心目標為發展藍圖，是以刻正積極地規劃「陽大醫院二期擴建計畫」。目前業於 105 年 11 月成立工作小組，並按預訂作業時程進行，現預計規劃醫療大樓(含醫學研究室、圖書館、臨床技能中心、國際會議中心等教學研究單位及行政中心)、醫護值班大樓(醫護人員宿舍)及立體停車場，其中病床部份為急性一般病床 200 床、急性精神病床 30 床、特殊病床 100 床，預計於 106 年完成「興建計畫書」先期規劃並函報教育部審核後轉呈行政院核定。</p> <p>本院二期擴建計畫業已綜合考量醫療服務資源、教學研究能量、行政支援系統及醫護宿舍需求之整體平衡，期在提升醫療水平下亦能兼顧醫療人員職場環境及生活照護，藉以提高專才就職意願。</p>

	<p>二、該院辦理計畫項下主體及裝修機電統包等2件主要工程標案，一再容任承商以施工人力不足等類同理由，未積極改善進度落後情形，致主體工程完工時逾期277.5天，且裝修及機電總包工程截至民國104年5月底預定進度73.96%、實際進度59.20%，落後14.76%，延宕蘭陽院區開幕營業期程至少1年1個月。</p>
本院說明	<p>本院就上述標案進度落後部分，除了請PCM監造單位提供「原因分析及具體因應改善措施」供承商重新修正具體可行之趕工計畫外，並持續督導承商增加工班趕工、提前備料、協調下包商增加出工數並整合裝修及機電內部工序趕工。現「裝修機電標」已於105年3月31日提報竣工並經由各單位共同辦理竣工認定完成。</p> <p>目前本案專案工程皆已全部竣工，並已於105年6月22日取得使用執照、6月29日開始正式送水送電。後於8月16日起安排醫院各系統人員進駐，並於8月底完成機電測試、整合運轉測試及醫療設備儀器採購租賃及安裝。本院於105年9月起進入試營運階段，並於同年10月26日正式開幕啟用。</p> <p>本院將就本案所遇到問題銘記於心，並於日後承辦相關公共工程時將積極辦理、持續督導、協調，不重蹈覆轍。</p>