

收文編號：1100005157

議案編號：1100517071002700

立法院議案關係文書 (中華民國41年9月起編號)
中華民國110年11月17日印發

院總第 887 號 政府提案第 17250 號之 2770

案由：文化部函，為 110 年度中央政府總預算決議，檢送該部主管第 5 項決議(三)書面報告，請查照案。

文化部函

受文者：立法院

發文日期：中華民國 110 年 4 月 29 日

發文字號：文藝字第 11020152223 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：書面報告

主旨：檢送大院審查 110 年度中央政府總預算案歲出第 21 款本部主管通過決議主決議部份第 5 項(三)案之書面報告 1 份，請查照。

說明：

- 一、依據大院通過 110 年度中央政府總預算案審查總報告(修正本)辦理。
- 二、通過決議第 5 項(三)案(審查總報告第 1186 頁)：「國美躍昇—邁向國際級美術館建構計畫(簡稱國美躍昇計畫)」，係於民國 106 年 8 月 14 日由行政院核定，計畫期程為 107 至 109 年、總經費 4 億 8,304 萬元。然而，自計畫開始辦理以來，執行情況不佳(如表 1)，後計畫修正而展延至民國 110 年，計畫總經費及重點工作不變，但截至 109 年 8 月底止，可用預算數累計 2 億 7,739 萬 1 千元，但僅執行 7,567 萬 7 千元，進度嚴重落後。又查「國美躍昇計畫」110 年度續編預算雖較 109 年度減少 6,425 萬 5 千元，然而能否於短時間內趕上進度令人質疑，建請文化部於 3 個月內向立法院教育及文化委員會提出書面報告。
- 三、檢附上開書面報告 1 份。

正本：立法院

副本：立法院教育及文化委員會、國立臺灣美術館、本部主計處、本部國會聯絡組(均含附件)

立法院決議內容

「國美躍昇—邁向國際級美術館建構計畫（簡稱國美躍昇計畫）」，係於民國 106 年 8 月 14 日由行政院核定，計畫期程為 107 至 109 年、總經費 4 億 8,304 萬元。然而，自計畫開始辦理以來，執行情況不佳（如表 1），後計畫修正而展延至民國 110 年，計畫總經費及重點工作不變，但截至 109 年 8 月底止，可用預算數累計 2 億 7,739 萬 1 千元，但僅執行 7,567 萬 7 千元，進度嚴重落後。又查「國美躍昇計畫」110 年度續編預算雖較 109 年度減少 6,425 萬 5 千元，然而能否於短時間內趕上進度令人質疑，建請文化部於 3 個月內向立法院教育及文化委員會提出書面報告。（文化部決議第 5 項(三)）

表 1 107 至 109 年度國美躍昇計畫之預算執行情形 單位：新臺幣千元

年度	法定預算數	可用預算數	執行數				
			實現數	預付數	賸餘數	應付數	合計
107	109,585	109,585	66,190	0	2,960	0	69,150
108	167,553	207,988	30,978	0	30,829	10,215	72,022
109	131,210	277,391	33,947	51	0	41,679	75,677

說明：1. 可用預算數含以前年度保留數。
2. 109 年度為截至 8 月底止之執行數。
資料來源：國美館提供。

文化部所屬國立臺灣美術館書面說明

一、辦理情形說明：

（一）打造跨域加值美術園區：

1. 「垂直參觀動線改善(電扶梯增建)工程」:110 年

1 月 8 日已竣工，2 月 9 日已啟用。

2. 「屋頂防水工程」：整體工程已完成 98%，110 年 4 月 10 日已竣工，預定 4 月底前初驗。
3. 「園區景觀及館舍改善工程」：委託設計監造單位修正發包書圖中，預定 5 月完成工程採購發包，110 年底前竣工。

(二) 建構國家級兒童美術教育領航中心：

1. 第一期工程：110 年 1 月 25 日已竣工，3 月 9 日已驗收合格，結算核銷中。
2. 第二期工程」：109 年 12 月 31 日決標，配合相關展覽及建築執照申請取得，預定 110 年 4 月底開工，110 年底前完工。

(三) 至 110 年 3 月底止，年累計經費支用比 144.52%，執行率 524.40%；另計畫總累計支用比 87.68%，執行率 125.90%。

二、檢討控管與改善策略：

(一) 「園區景觀及館舍改善工程」：因委託設計監造單位發包書圖多次提送延遲且內容不完整，已依契約課以履約逾期之責任並已加強溝通督導，設計單位預定 110 年 4 月底前完成修正提送，國美館將續加速行政作業辦理發包及開工。

(二) 「建構國家級兒童美術教育領航中心第二期工程」之相關建築執照申請，經國美館與臺中市政府溝

通，已取得建築執照申請並預定 4 月 30 日開工，已訂定趕工措施請廠商全力協助。

- (三) 國美館已督導廠商儘快辦理結算或估驗計價請款作業，以利經費執行。
- (四) 本計畫整體期程至 110 年底，相關工程已陸續完工結案，並發包施工中，國美館將加強施作期程及介面整合之統籌控管，預定 110 年底前完成，以提升公共空間及專業設施等機構專業品牌效益。