

收文編號：1100003065

議案編號：1100323071003200

立法院議案關係文書 (中華民國41年9月起編號)  
中華民國110年3月31日印發

院總第 887 號 政府提案第 17250 號之 891

案由：國防部函，為 110 年度中央政府總預算決議，檢送空軍司令部第 8 目第 2 節辦理「空軍第四戰術戰鬥機聯隊 2 號棚廠新建工程」凍結 2,000 萬元書面報告，請查照案。

國防部函

受文者：立法院

發文日期：中華民國 110 年 3 月 15 日

發文字號：國辦公共字第 1100056037 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：書面報告，紙本，4，頁。

主旨：空軍司令部第 8 目「一般建築及設備」第 2 節「營建工程」辦理「空軍第四戰術戰鬥機聯隊 2 號棚廠新建工程」預算凍結 2,000 萬元案，敬請惠予排入議程，請查照。

說明：

- 一、依據「中華民國 110 年度中央政府總預算案審查總報告（修正本）」國防部所屬預算項次（一〇九）（第一冊 478 頁）決議辦理。
- 二、本案決議事項內容：空軍司令部第 8 目「一般建築及設備」第 2 節「營建工程」項下「一般設施整建工程」辦理「空軍第四戰術戰鬥機聯隊 2 號棚廠新建工程」預算編列 1 億 5,000 萬元，經查 109 年招標進度落後，預算執行顯有延宕，爰凍結 2,000 萬元，俟國防部向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。
- 三、檢附本案書面報告乙份（如附件）。

正本：立法院

副本：

## 「空軍第四戰術戰鬥機聯隊2號棚廠新建工程」 預算凍結2000萬元書面報告 壹、前言

依據「中華民國110年度中央政府總預算案審查總報告（修正本）」國防部所屬預算項次(一〇九)(第一冊478頁)決議，摘要如后：

- 一、空軍辦理「第四戰術戰鬥機聯隊2號棚廠新建工程」案，預算編列1億5,000萬元，經查109年招標進度落後，預算執行顯有延宕。(馬文君委員、呂玉玲委員、江啟臣委員提案)
- 二、查本案原訂108年完成統包工程之決標，但遲至109年8月方完成訂約，致109年預算辦理部分保留，而進度工程能否如期執行，尚有疑義。(江啟臣委員、溫玉霞委員、馬文君委員、呂玉玲委員提案)
- 三、查原規劃於108-110年度執行，因執行進度修訂至108-111年度，本案起案後招標執行不佳，雖專案管理、技服及統包工程已完成決標，但工程能否順利執行，不無疑義。(呂玉玲委員、馬文君委員、溫玉霞委員、陳以信委員、江啟臣委員提案)
- 四、110年度整建工程預算1億5,000萬元，經查109年僅編列1,960萬餘元，且執行進度不佳，110年能否如數支結恐有疑慮。(溫玉霞委員、呂玉玲委員、馬文君委員提案)

爰針對國防部所屬空軍司令部第8目「一般建築及設備」第2節「營建工程」項下「一般設施整建工程」

—「空軍第四戰術戰鬥機聯隊2號棚廠新建工程」**預算併案凍結2,000萬元**，俟向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。

## 貳、目前執行情況

- 一、本軍第四聯隊於107年接收陸軍15架UH-60M型機後，原2號棚廠停機站位不敷使用，為滿足飛機停放需求，規劃新建棚廠乙座，全案期程108至110年。
- 二、案於108年12月16日移送國防採購室辦理統包工程招標期間，廠商提出「本工程建議開放替代方案」等164項疑義，為周延處理及避免二次爭議，針對本案設(施)備及鋼構材料等規格，空軍邀集專家學者召開2次審查會議，為招標進度落後主因。
- 三、本案已於109年7月22日完成決標，刻正辦理細部設計聯審會議，預於110年3月正式動工。
- 四、另配合實際執行進度，已同步辦理計畫修訂，期程為108至111年。

## 參、精進作為

- 一、本案刻正辦理細部設計，已要求承商依統包精神採「分階段完成細部設計、分項施工」方式執行，以縮減全案期程，另將採專人專責方式分工處理，藉以縮減細部設計階段之各項需求檢討與審查，以提升作業效率。
- 二、為確保後續工程執行順遂，依施工網圖訂定重要管制節點，透過每日施工協調會，管制人、機、料進場情形，主辦機關每週、各軍種每月召開進

度管制會議，本部每2月召開工程檢討會管制節點及風險，工程若有落後徵候，增加督導頻次，協助工地解決窒礙，期管制於計畫期程111年9月30日前完工。

#### **肆、結語**

「空軍第四戰術戰鬥機聯隊2號棚廠新建工程」係為提昇空軍救護直升機後勤修護能量，確保國家災難搜救能力發揮，若預算遭凍結，將影響救護直升機之維修能量之提升，建請大院持續給予指導與支持，同意預算解凍，俾利任務推動順遂。