

收文編號：1100000565

議案編號：1100208071000700

立法院議案關係文書 (中華民國41年9月起編號)
中華民國110年4月21日印發

院總第 887 號 政府提案第 16285 號之 1080

案由：經濟部函送中油公司「第三座天然氣接收站投資計畫 109 年第 4 季執行進度」書面報告，請查照案。

經濟部函

受文者：立法院

發文日期：中華民國 110 年 1 月 25 日

發文字號：經授營字第 11020351970 號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：有關大院 109 年度中央政府總預算案附屬單位預算，決議請中油公司就「第三座天然氣接收站投資計畫 109 年第 4 季執行進度」提出書面報告一案，本部業已備妥書面報告如附件，請察照。

說明：

- 一、依據大院 109 年 5 月 22 日第 10 屆第 1 會期第 14 次會議通過之「中華民國 109 年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分案審查總報告（修正本）」（總統府 109 年 6 月 17 日華總一經字第 10900068001 號總統令）辦理。
- 二、上述審查總報告（伍）營業部分審議結果（甲）經濟部主管：二、台灣中油股份有限公司（八）通過決議第 2 項（審查總報告 p.30）全文如下：「有鑑於台灣中油股份有限公司第三座天然氣接收站（LNG）計畫攸關 2025 年非核家園能否落實，目前計畫辦理進度卻出現延滯，若該計畫無法如期推動，恐將危及 2025 非核家園政策，爰要求台灣中油股份有限公司逐季向立法院經濟委員會提出執行進度報告，務求落實 2025 年非核家園政策。」。
- 三、檢奉「第三座天然氣接收站投資計畫 109 年第 4 季執行進度書面報告」如附件。

立法院第 10 屆第 3 會期第 9 次會議議案關係文書

正本：立法院、邱委員議瑩、廖委員國棟 Sufin·Siluko、蘇委員治芬、蘇委員震清、林委員岱樺、孔委員文吉、陳委員超明、賴委員瑞隆、邱委員志偉、陳委員亭妃、陳委員明文、楊委員瓊瓔、謝委員衣鳳、邱委員臣遠、翁委員重鈞

副本：經濟部會計處、經濟部國會聯絡組、台灣中油股份有限公司（均含附件）

經濟部109年度營業基金預算書面報告

**第三座天然氣接收站
投資計畫109年第4季
執行進度書面報告**

台灣中油公司
中華民國110年1月

壹、案由

依據大院109年5月22日第10屆第1會期第14次會議通過之中華民國109年度中央政府總預算案附屬單位預算營業部分(甲)經濟部主管：二、台灣中油股份有限公司通過決議事項2：「有鑑於台灣中油股份有限公司第三座天然氣接收站(LNG)計畫攸關2025年非核家園能否落實，目前計畫辦理進度卻出現延滯，若該計畫無法如期推動，恐將危及2025非核家園政策，爰要求台灣中油股份有限公司逐季向立法院經濟委員會提出執行進度報告，務求落實2025年非核家園政策。」謹遵照大院決議，提出「第三座天然氣接收站投資計畫109年第4季執行進度書面報告」。

貳、說明

- 一、截至109年12月底止，第三座液化天然氣接收站投資計畫總預定進度26.25%、總實際進度26.25%，符合預定執行期程。
- 二、本計畫共包含建港及圍堤、棧橋、儲槽、氣化設施、配氣站及陸管工程等5項工程標案，除建港及圍堤造地、氣化設施工程進度略有落後外，其餘工程標案進度均超前，最新辦理進度說明如次：

(一) 建港及圍堤造地工程

已完成100座沉箱製作、46座沉箱拖放。就沉箱基礎整平及沉箱拖放部分，廠商已增加各類人力及機具(包含長臂怪手、拋石船)積極趕工，以達成110年6月底海堤合攏80座沉箱拖放之目標。

(二) 儲槽統包工程

- 1、第1座儲槽工程：儲槽混凝土外牆共11昇層，已於109年12月24日完成第11昇層混凝土澆置，正進行第11昇層混凝土面修飾、內圓屋頂緩衝板銲道修補/研磨/液滲檢測/射線檢測。
- 2、第2座儲槽工程：儲槽混凝土外牆共11昇層，已於109年12月8日完成第2昇層混凝土澆置，正進行第2昇層外槽環狀底板銲接/研磨。

(三) 棧橋工程

- 1、施工便橋：已於109年8月29日完成。
- 2、主體工程：棧橋 P7墩位基樁已於109年11月15日全數完成(共28支)，目前持續進行 P4墩位基樁(已完成4支/共20支)、P6墩位基樁(已完成10支/共28支)、P1墩位基樁(已完成7支/共20支)、P3墩位基樁(已完成2支/共32支)施作。

(四) 氣化設施統包工程

持續進行全套管基樁、排樁施作。因應海水取排管線租地時程不如預期，刻正辦理環差作業及變更工法，111年10月初期供氣目標不變。

(五) 配氣站及陸管工程

109年12月1日契約開工，刻正進行整體施工計畫書及品質計畫書修正及送審相關程序。

參、結語

為確保工程如期如質完成，中油公司就關鍵工項訂定里程碑控管，定期追蹤，及時解決困難，必要時提報上級機關協處，戮力達成供氣目標。

立法院第 10 屆第 3 會期第 9 次會議議案關係文書