

收文編號：1110003990

議案編號：1110518071002100

立法院議案關係文書 (中華民國41年9月起編號)
中華民國111年5月25日印發

院總第 887 號 政府提案第 17600 號之 2077

案由：中央研究院函，為 111 年度中央政府總預算決議，檢送決議(三十)南部院區工程施作進度及預算編列書面報告，請查照案。

中央研究院函

受文者：立法院

發文日期：中華民國 111 年 3 月 4 日

發文字號：主計字第 1112100586c 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送 111 年度中央政府總預算審查大院通過決議第三十項，請本院提出南部院區工程施作進度及預算編列之書面報告 1 份，敬請查照。

說明：

- 一、依據中華民國 111 年度中央政府總預算案審查總報告（修正本）決議辦理。
- 二、本案聯絡人：總務處黃暘瀚，電話：(02) 27872616。

正本：立法院

副本：立法院教育及文化委員會、立法委員王婉諭、立法委員吳思瑤、立法委員李德維、立法委員周春米、立法委員林宜瑾、立法委員林奕華、立法委員范雲、立法委員高金素梅、立法委員高虹安、立法委員張廖萬堅、立法委員陳秀寶、立法委員黃國書、立法委員萬美玲、立法委員鄭正鈴、立法委員賴品好、本院秘書長室一國會、主計室、總務處（均含附件）

有關 大院審查本院單位預算通過決議第三十項「立法院預算中心指出中央研究院「南部院區綜合規劃」已二度修正計畫並展延期程，原預計 110 年完工，經第一次展延至 111 年度後，再次展延至 113 年度，且第二次展延僅施作量子實驗室內部裝修，未影響研究大樓主體工程之進行，工期卻須延長 2 年，恐不切合於實際。此外，根據立法院預算中心整理之 105 至 110 年度南部院區綜合規劃預算執行統計，連年未執行數達上億元以致每 1 年度皆有以前年度之預算可支用，預算編列與工程計畫進度恐有落差。綜上，請中央研究院針對南部院區工程施作進度及預算編列向立法院教育文化委員會提出詳盡之書面說明。」本院說明如下：

(一) 本院為發展量子科技研究，計畫於南部院區研究大樓(Ⅱ)新增量子實驗室及興建量子科技實驗大樓，於 109 年 12 月將「南部院區發展量子科技及興建實驗大樓規劃報告書」陳請總統府轉行政院審議，行政院 110 年 3 月 12 日審議結果，研究大樓Ⅱ發展量子所需之新增裝修計畫應回歸「中央研究院南部院區綜合規劃」辦理修正。爰此，本院辦理第 2 次修正「南部院區綜合規劃」(研究大樓主體建築仍維持 111 年底前竣工，新增量子實驗室裝修工程工期期程自 112 年-113 年)，行政院於 110 年 7 月 21 日同意第 2 次修正計畫，計畫期程由 105 年至 111 年調整為 105 年至 113 年。

(二) 目前興建進度說明如下：

於興建中之研究大樓(Ⅱ)雖新增量子實驗室，且需配合天候、COVID-19 及其他需求辦理變更設計與工期展延，但研究大樓(Ⅱ)及綜合大樓之主體興建工程仍維持於 111 年底前竣工，新增量子實驗室裝修工程 111 年完成設計及工程發包作業，配合研究大樓(Ⅱ)於 111 年底竣工後，進行新增量子實驗室裝修工程，預計 112 年完工。

- (三) 本計畫經費自 105 年度至 110 年度已編列經費 45.84 億餘元，截至 110 年 12 月底，已支付約 41.50 億元(包含土地購置費 15.45 億元，第一階段工程款 17 億 4,707 萬 4,123 元、第二階段工程估驗款 3 億 7,364 萬 4,329 元、第二階段工程預付款 2.46 億餘元、技術服務及其他費用約 2.37 億餘元)，計畫總執行率約 90.53% (其中土地購置費 15.45 億元，已於 107 年執行完畢；工程經費截至 110 年底已編列 30.39 億元，已執行 26.05 億元，執行率為 85.72%)，且受 COVID-19 影響，營建市場缺工問題日益嚴峻，同時營建物價指數亦持續上揚，綜上因素間接造成工程計畫進度與上年度概算編列執行確實有落差，本院已責成專案管理列管督導，並要求廠商追蹤協力廠商物料及機具務必如期進場，同時營造廠亦加發獎勵金以協調協力廠商密集調度人力，並增派施工人員趕進，要求如期如質完工。
- (四) 爰此，本計畫自 105 年起至 108 年底所分配之經費已執行完畢；另 109 年保留經費為工程預付款，已撥付予廠商，後續將按契約規定辦理逐期扣抵沖銷；110 年預算未完成之執行數，廠商將持續趕進，預計於 111 年執行完畢。

