

收文編號：1070004078

議案編號：1070320071004000

立法院議案關係文書 (中華民國41年9月起編號)
中華民國107年3月28日印發

院總第 887 號 政府提案第 16100 號之 1250

案由：審計部函，為 107 年度中央政府總預算決議，檢送第 4 目項下凍結「福建省金門縣審計室新建辦公廳舍計畫」1,542 萬元書面報告，請查照案。

審計部函

受文者：立法院

發文日期：中華民國 107 年 3 月 16 日

發文字號：台審部會字第 10775002134 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨,attch1

主旨：大院審議民國 107 年度中央政府總預算案針對本部歲出預算第 4 目「一般建築及設備」科目項下，凍結營建工程中「福建省金門縣審計室新建辦公廳舍計畫」1,542 萬元，俟向大院財政委員會提出書面報告後，始得動支一案，檢送本部福建省金門縣審計室新建辦公廳舍計畫流標原因及改善執行情形報告 1 份如附件，敬請查照。

說明：依據中華民國 107 年度中央政府總預算案審查總報告（修正本）（第三冊）之決議辦理。

正本：立法院

副本：審計部國會聯絡室（含附件）

審計部福建省金門縣審計室新建辦公廳舍 計畫流標原因及改善執行情形報告

大院審議民國（下同）107 年度中央政府總預算案決議：審計部「一般建築及設備」項下「營建工程」編列 4,231 萬 2 千元，參照 106 年 3 月 7 日「審計部福建省金門縣及臺灣省澎湖縣審計室等新建辦公廳舍計畫」執行情形報告之規劃，「福建省金門縣審計室新建辦公廳舍計畫」將於 106 年 6 月底前申辦建造執照，於 107 年 12 月底完工驗收啟用。惟經查，本計畫於 106 年 9 月 5 日、14 日、18 日重新辦理開標，仍因未達法定開標家數而流標，截至 106 年度 8 月底累積預算執行率僅 6%。進度已嚴重延宕，卻於 107 年度仍續編 1,542 萬元，爰此，凍結「營建工程」中「審計部福建省金門縣審計室新建辦公廳舍計畫」預算 1,542 萬元，俟向立法院財政委員會提出流標原因與改善執行進度書面報告後，始得動支。

謹就審計部福建省金門縣審計室新建辦公廳舍計畫執行情形，說明如次：

- 一、為興建福建省金門縣審計室辦公廳舍，本部前於 101 年 5 月 21 日報奉行政院同意撥用金門縣金湖鎮南雄段土地，惟因金門縣政府於 103 年間將該土地由機關用地

變更為農業區，致辦公廳舍新建工程無法依計畫興建。嗣另覓得金門縣金城鎮莒光樓段國有土地作為興建基地，並經行政院於105年8月16日同意建築基地變更，同年9月29日同意撥用上開土地，106年3月22日取得建造執照，並立即辦理五大管線之申請及公開招標等程序。

- 二、本計畫於106年7月14日及8月1日辦理2次公開招標，均因無廠商投標而流標。嗣經檢討採減項發包於同年9月及10月間辦理公開招標，仍因無廠商投標或未達法定開標家數而流標。經檢討後再次辦理減項發包作業，於106年12月6日辦理公開招標，並完成決標。
- 三、本計畫經行政院核定總經費為6,500萬3千元，分年辦理，104至106年度已編列2,687萬6千元，107年度預算案編列1,542萬元賡續辦理，已於107年1月15日開工，工期為390日曆天，預計於108年6月底前遷入新建辦公大樓。
- 四、本部107年度預算案「營建工程」編列福建省金門縣審計室新建辦公廳舍所需經費1,542萬元，大院審議預算案決議全數凍結，為免影響工程執行進度及工程款支付，確有動支必要，敬請惠予支持。

立法院第 9 屆第 5 會期第 6 次會議議案關係文書