

收文編號：1070002375

議案編號：1070313071000300

立法院議案關係文書 (中華民國41年9月起編號)
中華民國107年5月16日印發

院總第 887 號 政府提案第 16100 號之 765

案由：交通部函，為 107 年度中央政府總預算決議，檢送公路總局決議（六十六）「公路系統新建及改善計畫」執行進度書面報告，請查照案。

交通部函

受文者：立法院

發文日期：中華民國 107 年 3 月 1 日

發文字號：交路(一)字第 1078600120 號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：中華民國 107 年度中央政府總預算案審查總報告（修正本）中，有關歲出部分第 14 款第 6 項公路總局決議（六十六）應提出「公路系統新建及改善計畫」之執行進度及改善狀況一案，檢送書面報告 1 份，請鑒察。

說明：

- 一、依據中華民國 107 年度中央政府總預算案審查總報告（修正本）之決議辦理。
- 二、旨揭歲出部分第 14 款第 6 項公路總局決議（六十六）（第四冊 1504 頁）：交通部公路總局及所屬 107 年度預算「公路系統新建及養護計畫」項下「公路系統新建及改善計畫」編列 296 億 9,635 萬 9 千元，相關預算係用於公路改善、橋梁整建等用途，惟相關工程時有進度拖延、預算執行不力、執行率過低等問題，相關預算編列應更加謹慎，爰此，請交通部公路總局於 3 個月內提出「公路系統新建及改善計畫」之執行進度及改善狀況提出報告，並以書面方式送交立法院交通委員會。

正本：立法院

副本：立法院交通委員會、交通部公路總局、本部路政司、秘書室（公關）、會計處（均含附件）

公路總局「公路系統新建及改善計畫」執行進度及改善狀況
報告

交通部
107年2月

壹、通過決議第六十六項

交通部公路總局及所屬 107 年度預算「公路系統新建及養護計畫」項下「公路系統新建及改善計畫」編列 296 億 9,635 萬 9 千元，相關預算係用於公路改善、橋梁整建等用途，惟相關工程時有進度拖延、預算執行不力、執行率過低等問題，相關預算編列應更加謹慎，爰此，請交通部公路總局於 3 個月內提出「公路系統新建及改善計畫」之執行進度及改善狀況提出報告，並以書面方式送交立法院交通委員會。

貳、說明

- 一、本部公路總局 107 年度「公路系統新建及養護計畫」項下「公路系統新建及改善計畫」編列預算 296 億 9,635 萬 9 千元，本預算係包括辦理台 9 線蘇花公路山區路段改善計畫、台 9 線南迴公路拓寬改善後續計畫、生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)4 年(104—107)計畫、西濱快速公路後續建設計畫、金門大橋建設計畫、省道改善計畫、淡江大橋及其連絡道路建設計畫、省道配合區域排水整治及環境營造計畫需辦理橋梁工程、省道配合重要河川環境營造計畫需辦理橋梁工程、全國自行車

友善環境路網整體規劃及交通部自行車路網建置計畫、時空資訊雲落實智慧國土計畫、台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫、智慧運輸系統發展建設計畫等計畫。

二、經查106年度「公路系統新建及養護計畫」項下「公路系統新建及改善計畫」預算執行情形，除生活圈道路交通系統建設計畫因地方政府辦理用地取得行政程序冗長因素未按期程辦理、省道配合區域排水整治及環境營造計畫台17線本淵橋改建工程因多次發包流標進度落後（已於106年10月17日決標，106年12月31日開工）及淡江大橋及其連絡道路建設計畫中第3標淡江大橋主橋工程尚未完成發包外，其餘計畫執行進度正常，截至106年底整體執行率達98.11%。

三、「公路系統新建及養護計畫」項下「公路系統新建及改善計畫」預算編列除了省道公路及橋梁改善計畫外，亦包含補助地方政府道路改善，多數計畫都是執行中計畫，工程接續發包及施工，部分工程將陸續完工通車，各計畫預算確有其必要性，本部將對各項計畫嚴密管控進度，使工程如期完工發揮效益。