

收文編號：1070002498

議案編號：1070313071000600

立法院議案關係文書 (中華民國41年9月起編號)
中華民國107年5月16日印發

院總第 887 號 政府提案第 16100 號之 768

案由：交通部函，為 107 年度中央政府總預算決議，檢送公路總局決議（六十四）「公路系統新建及改善計畫」執行成效書面報告，請查照案。

交通部函

受文者：立法院

發文日期：中華民國 107 年 3 月 2 日

發文字號：交路(一)字第 1078600114 號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：中華民國 107 年度中央政府總預算案審查總報告（修正本）中，有關歲出部分第 14 款第 6 項公路總局決議（六十四）提出「公路系統新建及改善計畫」執行成效及重大橋梁計畫採購狀況一案，檢送書面報告 1 份，請鑒察。

說明：

- 一、依據中華民國 107 年度中央政府總預算案審查總報告（修正本）之決議辦理。
- 二、旨揭歲出部分第 14 款第 6 項公路總局決議（六十四）（第四冊 1503 頁至 1504 頁）：交通部公路總局及所屬 107 年度預算「公路系統新建及養護計畫」項下「公路系統新建及改善計畫」編列 296 億 9,635 萬 9 千元，用於辦理省道新建及改善等費用。惟相關重大建設如金門大橋、淡江大橋等重大橋梁計畫屢有變更計畫及工程進度延宕情形，顯見該項業務執行有待加強。爰此，請交通部公路總局於 3 個月內就該計畫執行成效及相關重大橋梁工程採購狀況提出書面報告，送交立法院交通委員會。

正本：立法院

立法院第 9 屆第 5 會期第 13 次會議議案關係文書

副本：立法院交通委員會、交通部公路總局、交通部高速公路局、本部路政司、秘書室（公關）、會計處（以均含附件）

壹、通過決議第六十四項

交通部公路總局及所屬107年度預算「公路系統新建及養護計畫」項下「公路系統新建及改善計畫」編列296億9,635萬9千元，用於辦理省道新建及改善等費用。惟相關重大建設如金門大橋、淡江大橋等重大橋梁計畫屢有變更計畫及工程進度延宕情形，顯見該項業務執行有待加強。爰此，請交通部公路總局於3個月內就該計畫執行成效及相關重大橋梁工程採購狀況提出書面報告，送交立法院交通委員會。

貳、說明

- 一、案內所提金門大橋建設計畫係由本部國道新建工程局代辦金門縣政府之計畫，配合政府組織整併作業，自107年2月12日起由本部高速公路局執行代辦機關工作。該計畫中原CJ02-C標因廠商施工嚴重落後，依相關規定於105年6月29日終止契約，並重新辦理工程招標，接續工程第CJ02-2C標於105年11月28日決標，同年12月28日開工，至107年1月底實際施工進度8.47%，全案預計109年底完工。
- 二、至於本部公路總局執行之「公路系統新建及改善計畫」，其中「淡江大橋及其連絡道路建設計畫」分3標工程施作，第1標已完工；第2標工程業於104年發包，目前施工中，至107年1月底實際施工進度35.90%，預計109年初完工。第

3標淡江大橋主橋工程經調整預算後，於106年12月26日辦理第2次開標，仍因沒有廠商投標而流標，已於106年12月27日辦理第3次公告招標，預計107年3月13日開標。

- 三、公路總局「公路系統新建及改善計畫」預算編列項下除既有省道公路橋梁改善及例行性維護工作外，亦包含該局執行中重大建設計畫，計有「西濱快速公路後續建設計畫」、「台9線蘇花公路山區路段改善計畫」、「台9線南迴公路拓寬改善後續計畫」、「淡江大橋及其連絡道路建設計畫」等，除「淡江大橋及其連絡道路建設計畫」中第3標淡江大橋主橋工程尚未完成發包外，公路總局執行之重大建設計畫內已有多標工程，如西濱計畫(觀音至永安、王功至芳苑、八棟寮至九塊厝)、南迴計畫(金崙大橋、多良至大竹)已於106年度陸續完工通車，蘇花改計畫(蘇澳至東澳段)亦已於107年度春節前通車，預期今年度將有多標工程，如西濱計畫(永安至竹一匝道、白沙屯至南通灣、房裡~大甲~大安路段主線高架)陸續完工通車，各項重大建設計畫將嚴密管控進度，如期完工發揮效益。