

收文編號：1080003569

議案編號：1080308071002300

立法院議案關係文書 (中華民國41年9月起編號)
中華民國108年3月27日印發

院總第 887 號 政府提案第 16450 號之 826

案由：國防部函，為 108 年度中央政府總預算決議，檢送空軍司令部「一般設施整建工程—石子山洞庫系統整建」預算凍結 500 萬元書面報告，請查照案。

國防部函

受文者：立法院

發文日期：中華民國 108 年 3 月 6 日

發文字號：國辦公共字第 1080001155 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：書面報告，紙本，3，頁。附件 1

主旨：本部 108 年度第 8 目「一般建築及設備—營建工程」—空軍司令部—「一般設施整建工程—石子山洞庫系統整建」預算凍結 500 萬元案，敬請惠予排入議程，請查照。

說明：

- 一、依據「中華民國 108 年度中央政府總預算案審查總報告（修正本）」國防部所屬新增決議預算項次(九)（第一冊 63 頁）辦理。
- 二、本案決議事項內容：第 8 目「一般建築及設備」第 2 節「營建工程」—空軍司令部—「一般設施整建工程」—「石子山洞庫系統整建」凍結 500 萬元。
- 三、檢附本案書面報告乙份（如附件）。

正本：立法院

副本：

「石子山洞庫系統整建工程」預算凍結500萬元書面報告

壹、前言

依據「中華民國108年度中央政府總預算案審查總報告（修正本）」國防部所屬新增決議預算項次(九)(第一冊63頁)辦理，摘要如后：

- 一、執行進度不佳，無法按預期發包施工。
- 二、進度嚴重落後，空軍內部疏於督促該案進度，造成計畫進度停滯不前，請空軍司令部提出精進與追蹤管考作法。
- 三、本工程106年度預算執行率僅33.1%，107年也無法順利招標，須檢討該整建工程執行進度。

貳、目前執行成效

- 一、石子山洞庫內各系統自80年完工迄今已逾20年，其消失性商源、維護成本及裝備故障整修經費亦逐年增加，故規劃執行系統設備更新與整合裝備系統，以利戰力保存任務遂行。
- 二、本案委託技術服務標案因廠商提出疑義及招標文件變更等因素，迄106年4月21日決標；另工程標案因營建物價調漲、地域性（臺東）商源不足及規格疑義等因素，造成工程2次流標，本部已完成招標文件修正，並於108年1月2日決標，故全案預

算執行率未達標準。

- 三、本工程已於 108 年 2 月 11 日開工，108 年度施工進度預劃可達 37.8%，可支用預算 3 億 5,000 萬餘元，屆時可將 106、107 及 108 年預算全數(2 億 9,033 萬 246 元)支畢。

參、精進作為

- 一、本案刻依契約規定，要求施工團隊針對各項提送審查文件，由工程主辦單位邀集相關人員聯合審查，以精進審查核定時效，加速工進推展。
- 二、鑒於工程已進入施工階段，預判 108 年 10 月 31 日前施工進度可達 25%，年度施工進度可達 37.8%，可恢復正常計畫管制進度。
- 三、本部將要求施工團隊依工程整體施工計畫書之施工進度表推展工進，並於每週召開工務會議、每月召開施工協調會、每季召開進度管制會，藉由定期會議召開綿密掌握施工進度、即時消弭各項工程窒礙問題，俾預算支用順遂。

肆、結語

感謝大院委員對「石子山洞庫系統整建工程」預算各項指導，本預算若未獲解凍，將導致全案作業期程延宕，工程預算無法如期付款，肇生廠商權益受損及相關履約爭訟，亦造成本部洞庫運作無法順遂，影響出擊戰力，建請大院持續給予指導與支持，同意凍結預算動支，俾利任務推動順遂。

立法院第 9 屆第 7 會期第 7 次會議議案關係文書