

收文編號：1080002982

議案編號：1080311071003600

立法院議案關係文書 (中華民國41年9月起編號)
中華民國108年3月27日印發

院總第 887 號 政府提案第 16450 號之 919

案由：交通部函，為 108 年度中央政府總預算決議，檢送鐵道局決議(九)「都市大眾捷運系統建設計畫」預算凍結十分之一書面報告，請查照案。

交通部函

受文者：立法院

發文日期：中華民國 108 年 2 月 23 日

發文字號：交路(一)字第 1087900101 號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨,attch1

主旨：中華民國 108 年度中央政府總預算案審查總報告(修正本)中，有關歲出部分鐵道局及所屬決議(九)，第 4 目「鐵公路重要交通工程」第 2 節「都市大眾捷運系統建設計畫」編列 24 億 4,270 萬元，凍結十分之一，需向大院交通委員會提出書面報告後始得動支一案，檢送都市大眾捷運系統建設計畫檢討說明書面報告 1 份，請鑒察。

說明：

- 一、依據中華民國 108 年度中央政府總預算案審查總報告(修正本)之決議辦理。
- 二、旨揭歲出部分第 14 款第 7 項決議(九)(第四冊第 1259 頁)：交通部鐵道局及所屬 108 年度預算第 4 目「鐵公路重要交通工程」第 2 節「都市大眾捷運系統建設計畫」編列 24 億 4,270 萬元，經查，「桃園機場聯外捷運延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫」執行進度落後 46% (預定 87%、實際 41%)，爰該筆預算凍結十分之一，俟交通部鐵道局向立法院交通委員會提出通盤檢討計畫之書面報告後，始得動支。

正本：立法院

立法院第 9 屆第 7 會期第 7 次會議議案關係文書

副本：立法院交通委員會、本部路政司、秘書室（公關）、會計處、交通部鐵道局（以上均含附件）

都市大眾捷運系統建設計畫檢討 說明解凍報告

交通部
108年2月

壹、通過決議第九項

交通部鐵道局及所屬 108 年度預算第 4 目「鐵公路重要交通工程」第 2 節「都市大眾捷運系統建設計畫」編列 24 億 4,270 萬元，經查，「桃園機場聯外捷運延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫」執行進度落後 46%(預定 87%、實際 41%)，爰該筆預算凍結十分之一，俟交通部鐵道局向立法院交通委員會提出通盤檢討計畫之書面報告後，始得動支。

貳、說明：

- 一、有關 108 年度交通部鐵道局及所屬單位預算第 4 目第 2 節「都市大眾捷運系統建設計畫」編列 24.427 億元，係包含「桃園機場聯外捷運延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫」需求 5.057 億元及「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」需求 19.37 億元，其計畫進度與目前辦理情形說明如下。
- 二、桃園機場聯外捷運延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫
 - (一)本計畫全長 2.06 公里，設置老街溪站(A22)及中壢站(A23)二座地下車站，總經費 138 億元，前受桃園市政府推動「桃園鐵路地下化」影響，致 A23 站主體工

程遲未動工，影響計畫進度(依本計畫未修正前 107 年 6 月預定進度 86.53%，實際進度 41.25%，落後 45.28%)。

(二)本計畫第一次修正案行政院於 107 年 7 月 5 日院臺交字第 1070022006 號函核定，總經費維持 138 億元，A22 站預定 111 年 7 月通車、A23 站預定 117 年 7 月通車，計畫期程至 118 年 7 月完竣，並調整預定進度(107 年 7 月預定及實際進度均為 41.72%)。

(三)執行現況(108 年 1 月計畫進度 43.78%，超前 0.72%)：
A22 站主體結構完成、A23 站土木工程已於 107 年 9 月底展開，本計畫 108 年度於「都市大眾捷運系統建設計畫」項下編列 5.057 億元，將用於辦理 A22 站南井結構、隔間牆、建築裝修、隧道、軌道等工程以及辦理機電工程招標作業，並賡續辦理 A23 站連續壁工程；另 A23 站因受「桃園鐵路地下化」影響，由地下二層改為地下三層，以調降高程 5.7 公尺方式辦理相關設計變更，並同時考量興建期間需通過既有鐵路營運(即臺鐵中壢站)下方，須審慎評估施工方式，以期達成兼顧鐵路營運安全與 A23 站如期於 117 年 7 月通

車之目標。

三、臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫

- (一)本計畫路線全長約 16.71 公里，其中高架段約 15.94 公里，地面段約 0.77 公里，行經區域包括臺中市北屯區、北區、西屯區、南屯區、南區及烏日區，設置 18 座車站(16 座高架及 2 座地面)，並設置一主維修機廠於北屯。
- (二)本計畫第二次修正計畫書，行政院於 104 年 5 月 26 日院臺交字第 1040027016 號函核定計畫期程為 111 年 12 月，計畫總經費 593.37 億元(含土地款 107.44 億元)。
- (三)執行現況(108 年 1 月計畫進度 81.61%，超前 0.01%)：
本計畫 108 年度於「都市大眾捷運系統建設計畫」項下編列 19.37 億元，賡續辦理土木工程 CJ910、CJ920、CJ930 區段標及共構出入口工程施作及裝修、機電工程 CJ900/CJ907 標持續安裝測試中，以期達成 109 年 12 月全線營運通車目標。