

收文編號：1090001633

議案編號：1090224071005800

立法院議案關係文書 (中華民國41年9月起編號)
中華民國109年3月25日印發

院總第 887 號 政府提案第 16920 號之 338

案由：國防部函，為 109 年度中央政府總預算決議，檢送空軍司令部「機場設施整建工程」凍結 2,000 萬元書面報告，請查照案。

國防部函

受文者：立法院

發文日期：中華民國 109 年 2 月 18 日

發文字號：國辦公共字第 1090036488 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：書面報告，紙本，3，頁。附件 1

主旨：本部 109 年度空軍司令部「一般建築及設備」第 2 節「營建工程」中「機場設施整建工程」預算凍結 2,000 萬元案，敬請惠予排入議程，請查照。

說明：

- 一、依據「中華民國 109 年度中央政府總預算案審查總報告（修正本）」國防部所屬預算項次（七十四）（上冊 242 頁）決議辦理。
- 二、本案決議事項內容：空軍司令部第 8 目「一般建築及設備」第 2 節「營建工程」項下「一般設施整建工程」中「機場設施整建工程」預算編列 2 億 5,119 萬 4 千元。查本案起案後預算執行率不佳，雖部分建案已陸續招標發包，但工程能否順利執行，於 109、110 年完成驗收，不無疑義，應予說明。爰凍結 2,000 萬元，俟國防部向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。
- 三、檢附本案書面報告乙份（如附件）。

正本：立法院

副本：

「機場設施整建工程」預算凍結2,000萬元書面報告

壹、前言

依據「中華民國109年度中央政府總預算案審查總報告」(修正本)國防部所屬預算新增決議項次(七十四)(上冊242頁)辦理，其中「機場設施整建工程」起案後預算執行率不佳，雖部分建案已陸續招標發包，但工程能否順利執行，應予說明，俟向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。

貳、目前執行成效

一、本專案計畫期程為107至111年度，計執行空軍第一至七聯隊、教準部、空軍官校、馬基隊等9處機場設施整建，其中第五聯隊、第一聯隊、馬基隊及教準部等4處，分別於108年1月23日、5月13日、6月1日及12月27日開工，惟工程初期僅可執行道面版塊打除及假設工程，佔全案工程費用比例12%。

二、執行辦況：

(一)本部已要求各單位加強督商攢趕工程進度，目前第五聯隊及馬基隊已完工，第一聯隊及教準部工程進度超前，餘5處工程招標中，全案管制於111年6月30日前完工。

(二)108年可用預算計6,396萬6,043元(含107年保留預算2,795萬6,043元)，已全數支畢；另109年編列2億5,119萬4,000元，係支付設計費、監造費及工程款等項，可按進度支結預算。

參、精進作為

本部除每月持續召開會議管制工進，並針對各處工程進度重新檢討及調整工作節點後，全案可如期於 111 年 6 月 30 日前完工。

肆、結語

感謝大院委員對「機場設施整建工程」各項指導，目前第五聯隊及馬基隊已完工，餘 7 處均陸續執行工程招標及履約，本預算若未獲解凍，將影響後續設計監造費及工程款支付，除直接影響工程履約情況外，亦間接影響軍、民航空器任務執行，建請委員持續給予指導與支持，同意凍結預算予以動支，俾利任務推動順遂。

立法院第 10 屆第 1 會期第 6 次會議議案關係文書