

收文編號：1090001635

議案編號：1090224071006000

立法院議案關係文書 (中華民國41年9月起編號)
中華民國109年3月25日印發

院總第 887 號 政府提案第 16920 號之 340

案由：國防部函，為 109 年度中央政府總預算決議，檢送空軍司令部「空軍第四戰術戰鬥機聯隊 2 號棚廠新建工程」凍結 500 萬元書面報告，請查照案。

國防部函

受文者：立法院

發文日期：中華民國 109 年 2 月 18 日

發文字號：國辦公共字第 1090036490 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：書面報告，紙本，3，頁。，附件 1

主旨：本部 109 年度空軍司令部「一般建築及設備」第 2 節「營建工程」中「空軍第四戰術戰鬥機聯隊 2 號棚廠新建工程」預算凍結 500 萬元案，敬請惠予排入議程，請查照。

說明：

- 一、依據「中華民國 109 年度中央政府總預算案審查總報告（修正本）」國防部所屬預算項次（七十六）（上冊 242 頁）決議辦理。
- 二、本案決議事項內容：空軍司令部「空軍第四戰術戰鬥機聯隊 2 號棚廠新建工程」全案預算編列 6 億 2,346 萬 7 千元，109 年度編列 4,760 萬 4 千元。查本案定 108 年完成統包工程之決標，但至今尚進行文件審查作業，是否可如期完成，不無疑義；又本案直接工程款達 5 億餘元，原訂 109 年完成工程發包施工，若考量工程首期款問題，則預算編列是否覈實，應予說明。爰針對第 8 目「一般建築及設備」第 2 節「營建工程」項下「一般設施整建工程」中「空軍第四戰術戰鬥機聯隊 2 號棚廠新建工程」預算凍結 500 萬元，俟國防部向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。

立法院第 10 屆第 1 會期第 6 次會議議案關係文書

三、檢附本案書面報告乙份（如附件）。

正本：立法院

副本：

「空軍第四戰術戰鬥機聯隊2號棚廠新建工程」預算凍結500萬元書面報告

壹、前言

依據「中華民國109年度中央政府總預算案審查總報告」(修正本)國防部所屬預算新增決議項次(七十六)(上冊242頁)辦理，其中「空軍第四戰術戰鬥機聯隊2號棚廠新建工程」尚進行文件審查作業，是否可如期完成，不無疑義；又本案直接工程款達5億餘元，若考量工程首期款問題，則預算編列是否覈實，應予說明，俟向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。

貳、目前執行成效

- 一、本案計畫期程為108至110年度，計執行2號棚廠新建工程，原規劃「委託專案管理暨監造技術服務」招標案於108年3月31日前決標，因廠商針對「參與共同投標廠商資格」、「得標廠商遭停權不符資格」等2項提出疑義，經修訂招標文件後，已於108年5月29日順利決標。
- 二、本部重新檢討並調整各工作節點後，已於108年11月1日核定統包規劃設計報告書，並於12月16日辦理工程招標作業。
- 三、本案預劃109年9月開工，工程初期將執行假設工程、放樣測量及現地清理作業，僅占直接工程款約5~8%，故109年編列4,760萬4,000元應屬合理。
- 四、108年可用預算計684萬7,000元，已全數支畢；另109

年編列 4,760 萬 4,000 元，係支付設計費、監造費及工程款等項，可按進度支結預算。

參、精進作為

- 一、本案「統包工程」招標文件已先行邀集相關專業領域人士（土木、大地、機電及結構等）執行審查，避免因廠商疑義等問題，影響後續工程招、決標進度。
- 二、本部除每月持續召開會議管制工進，並針對工程進度重新檢討及調整工作節點後，全案可如期於 110 年 11 月 30 日前完工。

肆、結語

感謝大院委員對「空軍第四戰術戰鬥機聯隊 2 號棚廠新建工程」各項指導，本部將持續管制作業期程，若預算未獲解凍，將影響後續設計監造費及工程款支付，建請委員持續給予指導與支持，同意凍結預算予以動支，俾利任務推動順遂。