

收文編號：1090001636

議案編號：1090224071006100

立法院議案關係文書 (中華民國41年9月起編號)
中華民國109年3月25日印發

院總第 887 號 政府提案第 16920 號之 341

案由：國防部函，為 109 年度中央政府總預算決議，檢送空軍司令部「空軍第四戰術戰鬥機聯隊 175 公尺室內輕兵器靶場興建工程」凍結 500 萬元書面報告，請查照案。

國防部函

受文者：立法院

發文日期：中華民國 109 年 2 月 18 日

發文字號：國辦公共字第 1090036492 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：書面報告，紙本，3，頁。，附件 1

主旨：本部 109 年度空軍司令部「一般建築及設備」第 2 節「營建工程」中「空軍第四戰術戰鬥機聯隊 175 公尺室內輕兵器靶場興建工程」預算凍結 500 萬元案，敬請惠予排入議程，請查照。

說明：

- 一、依據「中華民國 109 年度中央政府總預算案審查總報告（修正本）」國防部所屬預算項次（七十八）（上冊 243 頁）決議辦理。
- 二、本案決議事項內容：空軍司令部「空軍第四戰術戰鬥機聯隊 175 公尺室內輕兵器靶場興建工程」全案預算編列 4 億 0,769 萬 4 千元，109 年度編列 3,794 萬 9 千元。查本案工程進度延後是否可如期完成，不無疑義。爰針對第 8 目「一般建築及設備」第 2 節「營建工程」項下「訓練設施工程」中「空軍第四戰術戰鬥機聯隊 175 公尺室內輕兵器靶場興建工程」預算凍結 500 萬元，俟國防部向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。

立法院第 10 屆第 1 會期第 6 次會議議案關係文書

三、檢附本案書面報告乙份（如附件）。

正本：立法院

副本：

「空軍第四戰術戰鬥機聯隊175公尺室內輕兵器靶場興建工程」預算凍結500萬元書面報告

壹、前言

依據「中華民國109年度中央政府總預算案審查總報告」(修正本)國防部所屬預算新增決議項次(七十八)(上冊243頁)辦理，其中「空軍第四戰術戰鬥機聯隊175公尺室內輕兵器靶場興建工程」，工程進度延後是否可如期完成，不無疑義，俟向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。

貳、目前執行成效

- 一、本案計畫期程為108至111年度，計執行175公尺室內輕兵器靶場興建工程，其中「專案管理暨監造技術服務案」已於108年8月6日決標，並於10月24日完成基地測量、地質勘察、鑽探及植栽調查等先期規劃作業，目前辦理規劃設計作業，預劃109年3月30日辦理工程招標作業。
- 二、108年可用預算計644萬9千元，已全數支畢；另109年編列3,794萬9,000元，係支付設計費、監造費及工程款等項，可按進度支結預算。

參、精進作為

本部除每月持續召開會議管制工進，並針對工程進度重新檢討及調整工作節點後，全案可如期於年月日前完工。

肆、結語

感謝大院委員對「空軍第四戰術戰鬥機聯隊175公

尺室內輕兵器靶場興建工程」各項指導，目前靶場興建工程執行規劃設計，並按進度執行；另室內靶場興建可以有效提升部隊射訓安全及訓練能量，若遭凍結，除直接影響工程履約外，亦增加部隊至陸軍靶場實施射訓舟車往返及訓練安全風險，懇請大院持續給予指導與支持，同意凍結預算予以動支，俾利任務推動順遂。