

收文編號：1090003128

議案編號：1090327071002600

立法院議案關係文書 (中華民國41年9月起編號)  
中華民國109年5月20日印發

院總第 887 號 政府提案第 16920 號之 1188

案由：客家委員會函，為 109 年度中央政府總預算決議，檢送「火車頭園區建置計畫」工程進度書面報告，請查照案。

客家委員會函

受文者：立法院

發文日期：中華民國 109 年 3 月 18 日

發文字號：客會產字第 1096600383 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：大院審議 109 年度中央政府總預算案針對本會及所屬歲出預算第 3 目「客家文化產業發展」項下「火車頭園區建置計畫」請本會就工程進度及加強監督管考機制方面向大院內政委員會提出書面報告一案，檢送書面報告 1 份，請查照。

說明：依據大院 109 年 1 月 20 日通過之 109 年度中央政府總預算審議決議辦理。【主決議：(十)】

正本：立法院

副本：立法委員林為洲國會辦公室、中國國民黨團、立法院內政委員會、本會主計室、國會組、產業經濟處

客家委員會及所屬 109 年度單位預算第 3 目「客家文化產業發展－火車頭園區建置計畫」編列 3,556 萬 4 千元，因涉及內政部營建署及交通部臺灣鐵路管理局等相關單位，為避免後續計畫執行延宕，應就工程進度及加強監督管考機制方面向立法院內政委員會提出書面報告乙案。【主決議：（十）】茲報告如下：

一、本計畫經行政院於 108 年 4 月 29 日召開研商會議後組成專案小組負責督導，並由吳政務委員澤成擔任召集人，續於 108 年 6 月 5 日、7 月 5 日及 8 月 5 日邀集相關部會召開 3 次專案小組會議，確認各部會分工，針對法規面及工作介面進行研商，並督導相關單位執行進度，業依規劃進度完成「火車頭園區統包工程」招標工作，並依吳政務委員裁示由內政部營建署於 109 年 2 月 26 日召開跨部會施工介面整合會議，後續本會將持續積極追蹤相關單位執行進度。

二、各部會及苗栗縣政府分工

辦理事項	主政單位
辦理「火車頭園區先期規劃」	客家委員會
研擬「火車頭園區建置計畫」及籌編預算	客家委員會
「苗栗火車站東西站及周邊環境再造工程」施工範圍調整及動線整合	內政部營建署 苗栗縣政府
辦理「鐵路一村復甦計畫」	客家委員會 苗栗縣政府
代辦「火車頭園區統包工程」	內政部營建署
辦理「火車頭園區」基地範圍倉庫及辦公空間調整遷移，以及軌道布設、轉車盤安裝	交通部臺灣鐵路管理局

## 三、計畫重要里程碑

序號	辦理事項	主政單位	重大里程碑 完成期限
1	先期評估及統包招標文件製作	客家委員會	<b>移交統包工程招標文件</b> 108年8月15日
2	臺鐵號誌分駐所辦公及倉庫工程	交通部 (臺鐵局)	<b>規劃設計招標</b> 109年1月 <b>規劃設計完成</b> 109年8月 <b>建照取得</b> 109年12月 <b>動工</b> 109年12月 <b>內部裝修完成</b> 110年11月
3	統包工程	內政部 (營建署)	<b>招標完成</b> 108年11月 <b>建照取得</b> 109年11月 <b>動工</b> 109年11月 (既有建物修復) 111年4月 (展示館新建) <b>竣工</b> 112年10月 <b>使照取得</b> 113年1月 <b>結算驗收完成</b> 113年3月
4	倉料倉庫 A-D 內資材移置	交通部 (臺鐵局)	<b>完成搬遷</b> 111年3月
5	既有展示車輛 移置及展示車輛遷入	交通部 (臺鐵局)	<b>移置完成</b> 111年4月 <b>展示館1樓車輛遷入</b> 112年3月
6	相關設施點交	內政部 (營建署) 點交予交通部 (臺鐵局)	<b>點交完成</b> 113年6月

立法院第 10 屆第 1 會期第 14 次會議議案關係文書