

收文編號：1100004592

議案編號：1100423071001100

立法院議案關係文書 (中華民國41年9月起編號)
中華民國110年5月5日印發

院總第 887 號 政府提案第 16048 號之 431

案由：交通部函，為中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別預算決議，檢送該部決議(十二)「高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫」書面報告，請查照案。

交通部函

受文者：立法院

發文日期：中華民國 110 年 4 月 16 日

發文字號：交路(一)字第 1108900072 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別預算案(110 年度至 111 年度)審查報告(修正本)中，歲出部分本部決議(十二)，有關「高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫(107 至 114 年)」編列 500 萬元，辦理工程細節設計等經費，需向大院財政及相關委員會提出說明一案，檢送書面報告 1 份，請鑒察。

說明：

- 一、依據中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別預算案(110 年度至 111 年度)審查報告(修正本)之決議辦理。
- 二、旨揭歲出部分第 7 款第 1 項決議(十二)(第 168 頁)：臺灣鐵路管理局於 107 年開始辦理「高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫(107 至 114 年)」，建設高鐵彰化站與臺鐵路線之間連接與轉乘，提供無縫轉乘系統，並連結田中車站作為集集支線之聯外路線，以完整彰化地區之大眾運輸。此計畫迄今已啟動 3 年，計畫編列經費 18.8 億元，但截止至 109 年度預算只使用 1,500 萬元，用於綜合規劃作業，僅占投資總額 0.8%，實施進度嚴重落後。中央政

立法院第 10 屆第 3 會期第 11 次會議議案關係文書

府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別預算案中「軌道建設」經費大幅減少，此計畫更僅編列 500 萬元，辦理工程細節設計等經費。旨揭計畫自 101 年交通部同意辦理可行性研究至今已 10 年，原訂於 114 年結束，依現況進度，工程恐無法如期完工。爰建請交通部偕同相關部會，重新訂定施工進度及完工期程，加速推動工程計畫進行，以利完整地方大眾運輸系統，並於 3 個月內向立法院財政及相關委員會提出書面報告。

正本：立法院

副本：立法院交通委員會、立法院財政委員會、本部秘書室（公關）、路政司、會計處、交通部臺灣鐵路管理局（以上均含附件）

「臺灣鐵路管理局－
高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫
(107 至 114 年)」報告

交通部
110 年 4 月

壹、通過決議第十二項

臺灣鐵路管理局於 107 年開始辦理「高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫(107 至 114 年)」，建設高鐵彰化站與臺鐵路線之間連接與轉乘，提供無縫轉乘系統，並連結田中車站作為集集支線之聯外路線，以完整彰化地區之大眾運輸。此計畫迄今已啟動 3 年，計畫編列經費 18.8 億元，但截止至 109 年度預算只使用 1,500 萬元，用於綜合規劃作業，僅占投資總額 0.8%，實施進度嚴重落後。中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別預算案中「軌道建設」經費大幅減少，此計畫更僅編列 500 萬元，辦理工程細節設計等經費。旨揭計畫自 101 年交通部同意辦理可行性研究至今已 10 年，原訂於 114 年結束，依現況進度，工程恐無法如期完工。爰建請交通部偕同相關部會，重新訂定施工進度及完工期程，加速推動工程計畫進行，以利完整地方大眾運輸系統，並於 3 個月內向立法院財政及相關委員會提出書面報告。

貳、說明：

- 一、因應高鐵彰化站通車啟用，本部臺灣鐵路管理局(以下稱臺鐵局)辦理臺鐵田中站新鋪設單線軌道銜接至高鐵彰化站，以強化轉乘接駁，擴大高鐵彰化站與臺鐵轉乘

服務範圍，提升車站聯外交通運輸系統服務品質。行政院於 108 年 9 月 27 日核定「高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁可行性研究」，預計投資總額為 18.18 億元，執行期間自 107 年 1 月至 114 年 12 月止。

二、本計畫執行主要項目係由臺鐵田中站出岔，新鋪設單線軌道銜接至高鐵彰化站，總新建路線長度約為 3 公里。

「中央政府前瞻基礎建設計畫」特別預算第 1 期 107 年編列 1,500 萬元辦理綜合規劃作業，第 2 期無編列預算，第 3 期編列 500 萬元辦理細部設計作業。截至 109 年底，本案已完成地質調查報告、測量報告，及提送綜合規劃期初報告，預計 110 年完成綜合規劃陳報行政院審核。

三、衡酌本計畫若於 111 年經行政院核定，依計畫規劃推動進度重新規劃執行期程如下：

(一)設計階段：自計畫核定起 2 年內辦理委託規劃設計作業。

(二)用地取得：自細部設計完成後 2 年內完成用地取得。

(三)工程執行：自規劃設計完成後 4 年內完成主體工程招標與建設作業。

四、為有效推動本計畫執行期程，覈實訂定控管里程碑，並

專案列管每月召開執行檢討會議，追蹤執行狀況以確實管控。另採滾動式檢討，發現問題立即溝通協調處理，以及時排除執行停滯情形，加速執行進度及提升預算執行率，以提升計畫整體執行效率。