

收文編號：1110002663

議案編號：1110301071000200

立法院議案關係文書 (中華民國41年9月起編號)  
中華民國111年3月9日印發

院總第 887 號 政府提案第 17600 號之 85

案由：國防部函，為 111 年度中央政府總預算決議，檢送海軍司令部第 8 目第 2 節中「訓場複合式標靶建案」預算凍結 500 萬元書面報告，請查照案。

國防部函

受文者：立法院

發文日期：中華民國 111 年 2 月 24 日

發文字號：國辦公共字第 1110047724 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：書面報告，紙本，3，頁。

主旨：本部 111 年度海軍司令部第 8 目「一般建築及設備」第 2 節「營建工程」中「訓場複合式標靶建案」預算凍結 500 萬元案，敬請惠予排入議程，請查照。

說明：

- 一、依據「中華民國 111 年度中央政府總預算案審查總報告（修正本）」國防部所屬預算項次（一一三）（第二冊 765 頁）決議辦理。
- 二、本案決議事項內容略以：海軍司令部「設備及投資」截至 8 月 31 日，執行率僅 0.4%。其落後原因之一為「訓場複合式標靶建案」待支用 127 萬 2 千元。「專案管理及監造」標案於 110 年 5 月 21 日決標，6 月 2 日完成簽約，遲至 9 月 9 日方完成「專案管理執行計畫書」等 2 項（57 萬 5 千元）費款支付。另「規劃設計暨工程（統包案）」標案預計於 12 月 17 日開標，決標後依合約期程辦理。海軍司令部應提出具體改善方案，以利相關工程之進行。爰針對海軍司令部第 8 目「一般建築及設備」第 2 節「營建工程」項下「訓練設施工程」中「訓場複合式標靶建案」預算編列 4,663 萬 2 千元，凍結 500 萬元，俟國防部向立法院

立法院第 10 屆第 5 會期第 3 次會議議案關係文書

外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。

三、檢附本案書面報告乙份（如附件）。

正本：立法院

副本：

## 「訓場複合式標靶建案」 預算凍結 500 萬元書面報告

### 壹、前言

依據「中華民國111年度中央政府總預算案審查總報告（修正本）」國防部所屬預算新增決議項次(一一三)(第二冊765頁)辦理所作決議，摘要如后：

- 一、本建案專案管理及監造標案於110年6月2日完成簽約，遲至9月9日方完成「專案管理執行計畫書」等2項。海軍司令部應具體提出改善方案，以利相關工程進行。(林昶佐委員提案)
- 二、查本案執行進度落後，110年部分預算因無法執行將辦理繳回，後續年度如何掌握進度節點，海軍應有具體說明。(江啟臣委員提案)

爰針對國防部海軍司令部「訓練設施工程」項下「訓場複合式標靶建案」預算凍結500萬元，俟向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。

### 貳、目前執行成效

- 一、本案係規劃籌購電動化標靶、觀測暨資料傳輸系統、整修中央控制室及新建電動化標靶庫等設(施)備

，據以提升三軍聯訓基地執行三軍聯合作戰訓練測考成效，強化國軍戰力基礎。

二、本案區分專案管理委託技術服務採購、統包工程(含設計)採購及裝備採購等3案執行，專管技服採購已於110年6月3日完成簽約，廠商已依契約期程完成「專案工作執行計畫書」、「基地現況及地質調查成果報告書」製繳，現辦理「綜合規劃報告書」審查作業，同時辦理統包工程及裝備採購計畫撰擬，期藉同步作業，以加速各項作業進度。

### **參、精進作為**

本軍已訂定細項作業管制節點，依節點管制執行進度，並同步辦理統包工程及裝備採購計畫撰擬，以加速各項作業進度。

### **肆、結語**

有關大院委員指導事項，本部將據以持續精進，建請大院持續給予指導與支持，同意凍結預算動支，俾利任務推動順遂。