

收文編號：1110002664

議案編號：1110301071000300

立法院議案關係文書 (中華民國41年9月起編號)
中華民國111年3月9日印發

院總第 887 號 政府提案第 17600 號之 86

案由：國防部函，為 111 年度中央政府總預算決議，檢送海軍司令部第 8 目第 2 節項下「林園靶場整修工程」預算凍結 300 萬元書面報告，請查照案。

國防部函

受文者：立法院

發文日期：中華民國 111 年 2 月 24 日

發文字號：國辦公共字第 1110047727 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：書面報告，紙本，4，頁。

主旨：本部 111 年度海軍司令部第 8 目「一般建築及設備」第 2 節「營建工程」項下「訓練設施工程」中「林園靶場整修工程」預算凍結 300 萬元案，敬請惠予排入議程，請查照。

說明：

- 一、依據「中華民國 111 年度中央政府總預算案審查總報告（修正本）」國防部所屬預算項次（一一四）（第二冊 765 頁）決議辦理。
- 二、本案決議事項內容略以：110 年度海軍司令部設備及投資。截至 8 月 31 日執行率僅 0.4%。經函詢海軍司令部，其中包含「林園靶場整修工程」待支用 259 萬元。「專案管理及監造標案」於 110 年 8 月 9 日決標，9 月 2 日簽約。廠商現已出具「專案管理執行計畫書」（125 萬 1 千元），目前正辦理驗收作業。海軍司令部應提出具體改善方案，以利相關工程之進行。爰針對海軍司令部第 8 目「一般建築及設備」第 2 節「營建工程」項下「訓練設施工程」中「林園靶場整修工程」預算編列 1,466 萬 1 千元，凍結 300 萬元，俟國防部向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。

立法院第 10 屆第 5 會期第 3 次會議議案關係文書

三、檢附本案書面報告乙份（如附件）。

正本：立法院

副本：

「林園靶場整修工程」預算凍結 300 萬元 書面報告

壹、前言

依據「中華民國111年度中央政府總預算案審查總報告（修正本）」國防部所屬預算新增決議項次(一一四)(第二冊765頁)辦理所作決議，摘要如后：

- 一、本案專案管理及監造標案於110年9月2日完成簽約，廠商現已出具「專案管理執行計畫書」。海軍司令部應具體提出改善方案，以利相關工程進行。(林昶佐委員提案)
- 二、海軍林園靶場整修工程，執行期程延長及增加預算。因對本案建置調整之目標、預期成效、專案管制方式，是否如期完成尚有疑義。(馬文君委員提案)
- 三、查本案執行進度不佳，110年部分預算報繳，如何管制全案進度節點，應有具體說明。(江啟臣委員提案)
- 四、本案111年預算案大幅延編2億7,706萬元至1,489萬元，工程執行期程延後理由為何，應予說明。(陳以信委員提案)

爰針對國防部海軍司令部「訓練設施工程」項下「林園靶場整修工程」預算凍結300萬元，俟向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。

貳、目前執行成效

- 一、因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情(COVID-19)影響，考量國內原物料及勞動力市場現況，且參用國軍其他類案，審慎評估執行風險及工期(水土保持、營建工程等)推估，在不增加預算下本案執行期程由110至112年展延至114年。
- 二、本案區分專案管理委託技術服務採購、統包工程(含設計)採購及裝備採購等3案執行，專管技服採購已於110年9月2日完成簽約，現辦理綜合規劃報告書第三次審查作業，並同步辦理統包工程及裝備採購計畫撰擬，期藉同步作業，以加速各項作業進度。

參、精進作為

本案執行期程為110-114年度，現已完成專案管理委託技服採購簽約，刻由得標廠商依契約履約期程，提送各階段履約標的資料，本軍已訂定作業管制節點，並藉專管會議及履約督導時機掌握各階段作業執行，落實管制執行。

肆、結語

有關大院委員指導事項，本部將據以持續精進，建請大院持續給予指導與支持，同意凍結預算動支，俾利任務推動順遂。

立法院第 10 屆第 5 會期第 3 次會議議案關係文書