

收文編號：1100003056

議案編號：1100323071002400

立法院議案關係文書 (中華民國41年9月起編號)  
中華民國110年4月7日印發

院總第 887 號 政府提案第 17250 號之 881

案由：國防部函，為 110 年度中央政府總預算決議，檢送陸軍司令部第 8 目第 2 節項下「陸航豐年基地設施新建工程」凍結 5 萬元書面報告，請查照案。

國防部函

受文者：立法院

發文日期：中華民國 110 年 3 月 15 日

發文字號：國辦公共字第 1100056021 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：書面報告，紙本，3，頁。

主旨：本部 110 年度陸軍司令部第 8 目「一般建築及設備」第 2 節「營建工程」項下「陸航豐年基地設施新建工程」預算凍結 5 萬元案，敬請惠予排入議程，請查照。

說明：

- 一、依據「中華民國 110 年度中央政府總預算案審查總報告（修正本）」國防部所屬預算項次（四十三）（第一冊 462 頁）決議辦理。
- 二、本案決議事項內容：陸軍辦理「陸航豐年基地設施新建工程」，不知為何將執行進度拖延 1 年，對國軍航空器戰力保存影響甚鉅，且是否能如期完工，不無疑義，爰針對國防部陸軍司令部第 8 目「一般建築及設備」第 2 節「營建工程」項下「陸航豐年基地設施新建工程」預算編列 10 萬元，凍結 5 萬元，俟國防部向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。
- 三、檢附本案書面報告乙份（如附件）。

正本：立法院

副本：

「一般建築及設備」項下「營建工程」  
預算凍結 5 萬元書面報告

報告單位：陸軍司令部

## 「陸航豐年基地新建工程」預算凍結5萬元書面報告

### 壹、前言

依據「中華民國110年度中央政府總預算案審查總報告(修正本)」國防部所屬預算項次(四十三)(第一冊462頁)決議，摘要如后：「陸軍辦理本案不知為何將執行進度拖延一年，對國軍航空戰力保存影響甚鉅，且是否能如期完工，不無疑義」，爰針對國防部所屬陸軍司令部第8目「一般建築及設備」第2節「營建工程」-「陸航豐年基地設施新建工程」預算編列新臺幣(以下同幣制)100千元，凍結50千元，俟國防部向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。(馬文君委員、呂玉玲委員、江啟臣委員提案)

### 貳、目前執行情形

- 一、為有效解決旋翼機訓練空域飽和及飛機儲位不足等問題，規劃於臺東豐年機場內新建飛機停放及維修機棚2座，全案期程108至112年。
- 二、本案自108年5月，完成委託技術服務決標，因臺東地方首長、民意代表考量旋翼機進駐訓練後，將產生噪音影響居住品質，持反對新建意見，本軍為兼顧國防安全、爭取民意共識之目標，即通知得標商暫緩執行，為本案進度落後之主因。
- 三、本年編列預算10萬元，係用於拜會臺東地區地方人士及代表，溝通說明所需作業、差旅等費用。

### 參、精進作為

- 一、持續編組至臺東拜會地方人士及代表，充分溝通協

調及爭取共識，並瞭解豐年里周邊居民意見，主動適時溝通說明，俟取得地方支持，再行辦理。

二、為滿足旋翼機進駐訓練目標，後續獲得民意共識後，將加速啟動全案細部設計核定及執行，預劃於年底前辦理工程招標作業。

#### **肆、結語**

「陸航豐年基地設施新建工程」係為因應未來作戰需求、疏緩現行空域飽和及調節飛機儲位等現況，若預算遭凍結，將導致進度無法如期執行，後續恐降低訓練成效，建請大院持續給予指導與支持，同意預算解凍，俾利任務推動順遂。