

收文編號：1100004015

議案編號：1100408071000100

立法院議案關係文書 (中華民國41年9月起編號)
中華民國110年4月21日印發

院總第 887 號 政府提案第 17250 號之 1279

案由：國防部函，為 110 年度中央政府總預算決議，檢送海軍司令部第 5 目項下「浮塢新建」凍結 2,000 萬元書面報告，請查照案。

國防部函

受文者：立法院

發文日期：中華民國 110 年 4 月 6 日

發文字號：國辦公共字第 1100072549 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：書面報告，紙本，3，頁。

主旨：本部 110 年度海軍司令部第 5 目「一般裝備」項下「浮塢新建」預算凍結 2,000 萬元案，敬請惠予排入議程，請查照。

說明：

- 一、依據「中華民國 110 年度中央政府總預算案審查總報告（修正本）」國防部所屬預算項次（六十八）（第一冊 468 頁）決議辦理。
- 二、本案決議事項內容：海軍司令部第 5 目「一般裝備」項下「浮塢新建」預算編列 2 億 6,692 萬 8 千元；全案計需金額 7 億 0,304 萬 9 千元，執行期程 106 至 111 年。查本案執行多年，預計 110 年 2 月方決標簽約，能否順利完成招標，不無疑義。爰凍結 2,000 萬元，俟國防部向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。
- 三、檢附本案書面報告乙份（如附件）。

正本：立法院

副本：

「浮塢新建」預算凍結2,000萬元書面報告

壹、前言

依據「中華民國110年度中央政府總預算案審查總報告(修正本)」國防部所屬預算決議項次(六十八)(第一冊468頁)辦理，摘要如后：

海軍110年編列2億6,692萬8千元，全案金額7億304萬9千元，執行期程106-111年。查本案執行多年，預計110年2月方決標簽約，能否順利完成招標，不無疑義。爰針對國防部海軍司令部「浮塢新建」預算凍結2,000萬元，俟向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。(江啟臣委員提案)

貳、目前執行成效

- 一、「技術服務案進度」：「專案管理」及「規劃設計」分別於106年11月3日及107年12月24日完成決標作業，現合約商均依整體獲得規劃書重要工作節點繳交技術服務案文件，進度正常。
- 二、「建造標採購進度」：採購計畫已提前於109年10月14日呈報國防部審辦，及辦理公開閱覽，已針對廠商所提意見完成招標文件修正，全案管制於110年4月完成開標作業，5月前完成決標簽約。

參、精進作為

持續管制「建造標」如期決標，並依整體獲得規劃書重要節點管制執行各項工作；另於決標後，加強履約督導及專案管理，俾如期如質如預算完成建置作業。

肆、結語

有關大院委員對「浮塢新建」預算各項指導，海軍將依指導戮力執行，本案完成後可有效支援各型艦艇塢修工程及裝備妥善率之維持，建請大院持續給予指導與支持，同意凍結預算動支，俾利任務推動順遂。

立法院第 10 屆第 3 會期第 9 次會議議案關係文書