

收文編號：1100004960

議案編號：1100505071006300

立法院議案關係文書 (中華民國41年9月起編號)
中華民國110年5月19日印發

院總第 887 號 政府提案第 16048 號之 454

案由：衛生福利部函，為中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別預算決議，檢送「建構 0-2 歲兒童社區公共托育計畫」執行率低落改善辦理情形，請查照案。

衛生福利部函

受文者：立法院

發文日期：中華民國 110 年 4 月 26 日

發文字號：衛授家字第 1100900492 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關大院審查中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別預算案（110 年度至 111 年度）決議略以，經查前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算中本部主管之「建構 0-2 歲兒童社區公共托育計畫」迄今執行率低落，請本部提出改善計畫 1 案，詳如說明，請察照。

說明：

- 一、依據總統 110 年 2 月 9 日華總一經字第 11000011571 號令公布之「中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別預算案（110 年度至 111 年度）審查報告（修正本）」肆、審議總結果第 10 款衛生福利部主管第 5 項決議事項(三)辦理。
- 二、經查地方政府執行少子化友善育兒空間建設之相關執行率低落原因，主要為工程進度不如預期，致影響整體經費執行，說明如下：
 - (一)地方政府因府會關係及採購流程規定，影響議會墊付同意函及設計監造上網公告招標期程。
 - (二)設置場地常為閒置老舊建築或於偏遠地區，有耐震補強、使用執照變更、消防驗收等

立法院第 10 屆第 3 會期第 13 次會議議案關係文書

問題，故設計監造廠商投標意願薄弱，多次流標。

(三)建築師對公共托育設施設計經驗不足，基設及細設需多次修圖，致工程發包期程落後。

(四)案件發包後，因建照、氣候、廠商量能等因素致工程進度落後且未達請款要件，爰無法撥付補助款。

三、有關提高工程效率之改善計畫如下：

(一)提早辦理核定作業，以利地方政府加速辦理墊付案及發包作業。

(二)修正申請計畫場地先期作業規定，提供檢核表以利地方政府確實檢視場地規劃的可行性，並督導地方政府評估整合預算經費發包，或將規劃設計與工程統一發包，增加廠商投標意願。

(三)請地方政府於設計規劃階段，邀請托育相關專家或未來營運單位參與規劃設計，以提高規劃設計之適切性與行政效率。

正本：立法院

副本：立法院江委員永昌、立法院黃委員世杰、立法院郭委員國文、立法院財政委員會、立法院司法及法制委員會、本部國會聯絡組、本部會計處、衛生福利部社會及家庭署（國會組、家庭支持組）